REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI CAMPERTOGNO

IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE ARTOGNA
tra le località Oratorio di Campello e La Croce in comune di Campertogno

Documentazione integrativa spontanea a seguito della Conferenza dei servizi del 04-10-2018

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Capellino
Studio di Ingegneria

STUDIO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. ANTONIO CAPELLINO
Via Rosa Bianca, 18
12084 Mondovì - (CN)
☎ 0174/551247
✉ info@studiocapellino.it
✉ antonio.capellino@ingpec.eu

Dott. Arch. DANIELE BORGNA
Via G. Pascoli, 39/6 - 12084 Mondovì (CN)
☎ 339-3131477
✉ daniele.borgna@studiocapellino.it

Dott. Ing. ALBERTO BONELLO
Strada di Pascomonti - 12084 Mondovì (CN)
☎ 328-4541205
✉ alberto.bonello@studiocapellino.it

Geom. ALBERTO BALSAMO
S.S. 28 Nord, 81 - 12084 Mondovì (CN)
☎ 347-4097196
✉ alberto.balsamo@studiocapellino.it



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORII

RICHIEDENTE

BBC Energy S.r.l.
Via Venezia 2, Mondovì (CN)

DATA PROGETTO Maggio 2017	LAVORO CAM 001/01
DATA INTEGRAZIONI Settembre 2018	SCALA
INTEGRAZIONE SPONTANEA Gennaio 2019	Elaborato 21

Si riservano tutti i diritti di divulgazione e/o riproduzione del presente documento senza specifica autorizzazione ai sensi della legge 24.04.41 n.633 e s.m. ed int.

		lavorazioni	data presunta inizio	data presunta fine	durata
1	**Organizzazione cantiere**	Allestimento cantiere,recinzione, realizzazione impianti, baracche e servizi, viabilità di cantiere area della presa	1-set	11-set	10
2	**Condotta di adduzione**	Scavo, posa della condotta di adduzione 1° fase - picchetti 4-21, realizzazione pista di accesso all'area della presa	11-set	10-nov	60
3	**Opera di derivazione**	Scavi presso il bacino di carico	11-set	21-set	10
4	**Opera di derivazione**	Realizzazione delle opere in c.a. del bacino sedimentatore e di carico	21-set	11-ott	20
5	**Opera di derivazione**	Reinterro degli scavi sistemazione definitiva dei volumi	11-ott	16-ott	5
6	**Opera di derivazione**	Completamento della struttura (serramenti, rivestimenti..)	16-ott	5-nov	20
7	**Interventi sulla traversa**	Realizzazione della struttura della presa ed opera di derivazione	5-nov	25-nov	20
8	**Interventi sulla traversa**	Realizzazione del passaggio artificiale ittiofauna e ripristino area interessata dagli interventi	25-nov	15-dic	20
9	**Condotta di adduzione**	Scavo, posa della condotta di adduzione 2° fase - posa tra picchetti 21 e 37	10-nov	24-feb	106
10	**Organizzazione cantiere**	Allestimento cantiere, recinzione, realizzazione impianti, baracche e servizi, viabilità di cantiere area della centrale	1-set	6-set	5
11	**Organizzazione cantiere**	Posa di teleferica per condotta, centrale e restituzione	6-set	16-set	10
12	**Condotta di adduzione**	Scavo, posa della condotta di adduzione 3° fase - posa tra picchetti 37 e 41	24-feb	15-mag	80
13	**Area centrale e restituzione**	Scavi presso l'edificio centrale	16-set	26-ott	40
14	**Area centrale e restituzione**	Realizzazione delle opere in c.a.	26-ott	17-dic	52
15	**Area centrale e restituzione**	Completamento della struttura (serramenti, rivestimenti..)	17-dic	11-gen	25
16	**Area centrale e restituzione**	Impiantistica e finiture	11-gen	10-feb	30
17	**Area centrale e restituzione**	Posizionamento della turbina	10-feb	25-feb	15
18	**Area centrale e restituzione**	Realizzazione allacciamento alla rete ENEL	25-feb	26-apr	60
19	**Organizzazione cantiere**	Smantellamento cantiere e rimozione dei materiali in esubero	25-apr	10-mag	15
20	**Organizzazione cantiere**	Opere a verde e pulizia dell'area interessata dai lavori	10-mag	15-mag	5
21	**Area centrale e restituzione**	Collaudo e messa in funzione dell'impianto	15-mag	25-mag	10
				Giornate lavorative complessive	618

Durata in mesi del cantiere: 9 circa


Periodo
3-ago
10-ago
17-ago
24-ago
31-ago
7-set
14-set
21-set
28-set
5-ott
12-ott
19-ott
26-ott
2-nov
9-nov
16-nov
23-nov
30-nov
7-dic
14-dic
21-dic
28-dic
4-gen
11-gen
18-gen
25-gen
1-feb
8-feb
15-feb
22-feb
1-mar
8-mar
15-mar
22-mar
29-mar
5-apr
12-apr
19-apr
26-apr
3-mag
10-mag
17-mag
24-mag
Lavorazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21